

市町村名	多良間村
------	------

沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】

事業名	多良間村トウブリ道整備事業			沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第5章-3-(4)-ウ 観光地整備
担当部署名	土木建設課	事業実施 年度	令和 3 ~ 令和 4 年度	沖縄振興基本方針 該当箇所	Ⅲ-1-(1)

事業内容
 ○トウブリ道を整備して村民の親水の場として活用し、新しい観光メニューの創出による誘客につなげる。
 ○トウブリ名標柱を設置して児童生徒の郷土学習に役立てる。

実施方法 直接実施 委託 補助 負担 その他()

事業期間中の 予算額・執行額 【単位:千円】		R3年度	R3年度繰越	○年度	○年度	合計
	A. 予算現額		155,646			
B. 執行済額		66,097	89,548			155,645
うち 交付金充当額		52,877	71,639			124,516
執行率(%) (B/A)		42.5%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100.0%
執行状況の説明	工事箇所が沖縄県自然公園指定地域であり、特別地域内における工作物の新築許可に不測の時間を要したため工事が遅れ、予算の繰り越しをして工事を完成させた。					

事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況				
		R3年度	R4年度	○年度	○年度	○年度
測量、設計業務を発注して工事図面を作成し、トウブリ道整備工事を発注して完成させる。	目標	図面作成 工事完了				
	実績	図面作成 工事発注	工事完了			
	目標					
	実績					
	目標					
	実績					

事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況				
		R3年度	R4年度	○年度	○年度	○年度
測量、設計業務を発注して工事図面を作成し、トウブリ道整備工事を発注して完了させる。	目標	図面作成 工事完成				
	実績	図面作成 工事発注	工事完了			
	目標					
	実績					

事業完了後の取り組み

成果目標(指標)	達成/進捗状況					
		R5年度	○年度	○年度	○年度	○年度
<input type="checkbox"/> 中期にわたる事業効果 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度に発現する事業効果						○年度 目標/発現年度
○多良間村観光振興基本計画の目標、入域観光客数10,933人以上	目 標	10,933人				
	実 績	9,437人				
	目 標					
	実 績					

事業完了後の成果目標

状況説明	【R5年度】 ・入域観光客数が、目標の86.3%と、やや下回っている。 ・コロナ禍で令和2年～4年まで観光入客数が5千人～6千人と低迷したが、今後、回復が見込まれる。
	【 年度】
	【 年度】

【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)	【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)
【R5年度】 ・村民の意識が確認できてない。PRとアンケート実施が必要。 ・コロナ禍で入域観光客が低迷しているが、データからも今後の回復が見込まれる。	【R6年度】 ・トウブリ巡り等、児童生徒の野外活動や社会教育活動への活用をPRする。 ・村民アンケートを実施して、村民へのPRと活用状況を確認する。
【 年度】	【 年度】
【 年度】	【 年度】

今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)

【R6年度】 ・村民アンケート実施して、事業を認識してもらいながら、親水の間として活用を図る。 ・多良間村ホームページ、村観光協会発行のパンフレット等で、一人でも巡れる多良間島の自然をPRして観光入域客数の目標達成を図る。
【 年度】
【 年度】